

PRIJAVNI OBRAZAC

1 OPĆI PODACI O PROJEKTU

Kod projekta	
Naziv projekta	Uspostava modela održivog upravljanja travnjacima radi očuvanja ciljnih stanišnih tipova i uz njih vezane bioraznolikosti u Parku prirode Velebit
Kod poziva	PK.3.7.05 - inačica 2
Naziv poziva	Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000
Naziv specifičnog cilja	Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima te smanjenje svih oblika onečišćenja

2 PRIJAVITELJ

Opći podaci o prijavitelju

Naziv prijavitelja	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT
OIB/ID/MBO	65211368646
Vrsta naručitelja prema ZJN-u	Javni naručitelj
Vrsta pravnog subjekta	Ostala tijela javnog prava
PDV je povrativ na troškove prijavitelja koji nastaju u okviru projekta	Da
Osnivač / Izvor financiranja / Vršitelj nadzora nad poslovanjem	Tijelo državne uprave / Republika Hrvatska

Kontakt podaci

Ulica i kućni broj	Kaniža Gospićka 4 b
Općina/grad	Gospić
Poštanski broj	53000
Država	Hrvatska
Broj telefona	+385 53560450
Broj telefaksa	
E-pošta	velebit@pp-velebit.hr
Internetna stranica	https://www.pp-velebit.hr/hr/

Podaci o odgovornoj osobi

Ime i prezime	MARIO ŠABAN
Funkcija	Ravnatelj
E-pošta	mario.saban@pp-velebit.hr
Broj telefona	+385 981980236
Broj telefaksa	

Podaci o stvarnim vlasnicima

Prijavitelj ima obvezu upisa u Registar stvarnih vlasnika?	Ne
--	----

3 PARTNERI

Sudjelovanje partnera na projektu

Sudjeluje li na projektu, uz prijavitelja, i projektni partner?	Ne
---	----

4 SURADNICI

Sudjelovanje suradnika na projektu

Sudjeluje li na projektu, uz prijavitelja (i partnera), i projektni suradnik?	Ne
---	----

5 PROJEKT

Opći podaci o projektu

Sažetak projekta

Zaraštavanje i gubitak travnjačkih površina te vriština i cretova velike prirodne vrijednosti, izražen je problem posljednjih desetljeća u cijeloj EU, pa tako i u Hrvatskoj i u Parku prirode Velebit. Velebitski pašnjaci, uz važnost za bioraznolikost, kao simbol nekadašnjeg načina života i pastirskog krajobraza imaju i značajnu kulturnu i ambijentalnu vrijednost. Stoga su upravo očuvanje velebitskih pašnjaka i pastirskog krajobraza te obnova rijetkih i ugroženih cretova i vriština glavni ciljevi ovog projekta. Prvo će se postići poticanjem lokalnih stočara na korištenje pašnjaka kroz osiguravanje vode za napajanje stoke te zaštite od napada vuka, a drugom provedbom mjera obnove i očuvanja na odabranim lokalitetima.

Opis projekta

Glavna svrha projekta je poboljšano upravljanje Parkom prirode Velebit i povezanim područjima ekološke mreže (HR5000022 i HR1000022), kroz provedbu strateških prioriteta i prioriteta mjera očuvanja i obnove te drugih upravljačkih aktivnosti, što je detaljnije opisano u poglavlju „Svrha i opravdanost“. Projektom će se doprinijeti očuvanju i postizanju povoljnog stanja očuvanosti ciljnih vrsta i stanišnih tipova te održivom upravljanju ekosustavima i bioraznolikošću kroz provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja Parkom i PEM te će se osigurati provedba dijela mjera očuvanja ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova u PP Velebit, sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN, br. 80/19, 119/23). Aktivnosti planirane projektom sukladne su Prioritetnom akcijskom okviru za mrežu Natura 2000 u Republici Hrvatskoj (PAO). Projekt je usklađen sa Strategijom EU za bioraznolikost do 2030. Nadalje, projektom će se provesti niz prioriteta aktivnosti definiranih Planom upravljanja Parkom prirode Velebit i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 6017), koji je izrađen kroz projekt "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000" financiran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifičnog cilja 6iii2 - "Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)", provedenom u periodu od 2017. do 2022. godine, te se ovaj projekt na njega direktno nadovezuje.

Park prirode Velebit, s površinom od 203.551,12 ha, najveće je hrvatsko zaštićeno područje. Administrativno se nalazi na području tri županije i 11 jedinica lokalne samouprave. Kompleksnost ovog područja te važnost njegovog očuvanja najbolje oslikava prisutnost čak pet različitih tipova ekosustava s ukupno utvrđenih 29 ciljnih stanišnih tipova, 30 ciljnih vrsta ptica te 47 ciljnih vrsta drugih skupina, kao i brojnih drugih rijetkih i ugroženih vrsta. Područje obuhvaća velike komplekse šuma, mnoštvo krških reljefnih oblika sa stijenama i bogatim podzemnim sustavima, malobrojna i mala vodena staništa, nekolicinu dužih vodotoka, pridružena morska staništa te značajne površine travnjaka koje su žarišta bioraznolikosti i simbol nekadašnjeg pastirskog krajobraza i načina života, koja uz veliku biološku imaju i značajnu kulturnu i ambijentalnu vrijednost.

Travnjaci Velebita većinom predstavljaju sekundarna ili tzv. polu-prirodna staništa jer su nastajali krčenjem šume kroz prošlost za potrebe stočarstva te su održavani ispašom stoke ili košnjom, bez kojih prirodnim procesom sukcesije prelaze u šumu. Tako su osigurani nužni stanišni uvjeti brojnim vrstama specifično vezanim uz travnjačka staništa, dok u mozaiku s drugim staništima travnjaci imaju i značajnu ulogu kao lovišta i hranilišta brojnim vrstama koje su svojom ekologijom pretežno vezane uz druge ekosustave (tj. šumska, stjenovita ili vodena staništa). Stoga će se provedbom aktivnosti očuvanja i obnove upravo travnjačkih staništa doprinijeti očuvanju i postizanju povoljnog stanja očuvanosti brojnih ciljnih vrsta i stanišnih tipova, kako onih usko vezanih uz travnjake tako i drugih koji ih koriste kao ključan dio mozaika staništa. Zaraštavanje i gubitak travnjaka velike prirodne vrijednosti izražen je problem posljednjih desetljeća u cijeloj EU, pa tako i u Hrvatskoj i na području PP Velebit. Za očuvanje bioraznolikosti posebno su značajni travnjaci utvrđeni kao ciljni stanišni tipovi (CST) za područje EM, koji prekrivaju oko 17% površine Parka, a među kojima su najzastupljeniji Istočno sub-mediteranski suhi travnjaci (CST 62A0) s okvirno 27.000 ha površine, čije je stanje očuvanosti na razini mediteranske biogeografske regije u kojoj se dominantno nalaze ocijenjeno kao nepovoljno-neodgovarajuće (U1). Uz tipična travnjačka staništa vegetacijskom sukcesijom su zahvaćene i vrištine i cretovi, oboje rijetka staništa u Hrvatskoj, vrlo značajna za očuvanje bioraznolikosti. Za Park su kao CST utvrđena čak dva tipa cretova - Prijelazni cret na lokalitetu Sundeć (CST 7140, ALP U2) i Bazofilni cret na lokalitetu Ljubica (CST 7230, ALP U1). Od vriština je za Park utvrđen samo jedan CST, Europske suhe vrištine (4030, ALP U1). Osim smanjenja površine, gubitak ili promjena strukture i flornog sastava ciljnih staništa za posljedicu ima i gubitak ili slabljenje stanja očuvanosti ciljnih i drugih rijetkih ili

ugroženih vrsta koje o tim staništima ovise, bilo kao o dominantnom staništu ili kao o područjima za lov i hranjenje u sklopu šireg staničnog mozaika. Uz to, travnjaci za Velebit nisu važni samo radi očuvanja bioraznolikosti već i radi prepoznatljivosti (identiteta) područja te njegovih kulturnih vrijednosti i očuvanja sjećanja na nekadašnji pastirski način života.

Stoga su upravo očuvanje velebitskih pašnjaka i pastirskog krajobraza te obnova rijetkih i ugroženih cretova i vriština glavni ciljevi ovog projekta. Očuvanje velebitskih pašnjaka (CST 62A0) osigurat će se ublažavanjem jednog od glavnih problema kojeg za nastavak pašarenja ističu stočari na Velebitu, a to je nedostatak vode za napajanje stoke. U pripremi projekta identificirana su zapuštena vodena tijela (seoske šterne, lokve, bunari) u čijem okruženju postoji interes za nastavak korištenja travnjaka ispašom te se projektom planira njihova obnova i opremanje, čime će se potaknuti nastavak korištenja okolnih travnjačkih površina za ispašu stoke. Ukupno se planira obnoviti šest seoskih šterni te 20 lokvi ili bunara koji će se opremiti pumpama za vodu i pojilicama radi osiguravanja dostupnosti vode. Prema podacima iz Rogošić, J. 2000 (Gospodarenje mediteranskim prirodnim resursima, Školska naklada, Mostar) stoka napasa travnjačku površinu u radijusu od 1,6 km od dostupnog izvora vode. Temeljem toga, za izračun površine područja na kojem poduzete mjere obnove vodenih tijela imaju pozitivan učinak, izdvojeno je područje u radijusu od 1,6 km od pojedinog vodenog tijela, unutar kojeg je izračunata površina utvrđenih travnjačkih CST. Tako je izračunato da doprinos ovih mjera vrijednosti pokazatelja projekta, tj. površina područja Natura 2000 na kojem provedene mjere imaju pozitivan učinak, iznosi 3500 ha površine CST 62A0. Dodatna mjera poticanja stočara na nastavak korištenja travnjačkih površina za ispašu stoke odnosi se na ublažavanje konflikta između stočarstva i zaštite vuka, a što će se postići nabavom sustava električnih ograda koji će se ustupiti stočarima putem sporazuma o korištenju opreme.

S ciljem obnove vriština na jednom od posljednjih lokaliteta CST 4030 u Parku, Štikadi, u prvoj godini provedbe projekta uklonit će se bujadnice te drvenasta i grmolika vegetacija sa zaraslih površina unutar poligona CST. Kroz iduće tri godine će se na cijelom poligonu provoditi daljnje mjere suzbijanja sukcesije (malčiranje, košnja, lomljenje izbojaka bujadi, kontrolirano paljenje i dr.) radi obnove CST. Nastavak očuvanja i održavanja vriština osigurat će se kroz redovne aktivnosti JU u suradnji s Hrvatskim šumama u dijelu njihove nadležnosti te kroz poticanje korištenja vriština za proizvodnju meda. Lokalne pčelare potaknut će se na proizvodnju meda od vrieska kroz uspostavu suradnje te organizaciju studijskog putovanja radi razmjene znanja i iskustva o dobroj praksi proizvodnje meda od vrieska u drugim područjima EM (Francuska). Radi obnove cretova očistit će se drvenasta vegetacija sa zaraslih površina cretova Sundećerac i Ljubica. Nakon toga će se cretovi nastaviti održavati uklanjanjem mladih izbojaka drvenaste vegetacije. Dodatno, ispod makadamske ceste u blizini creta očistit će se propust kojim protječe glavni tok vode na cret, radi osiguravanja normalnog dotoka vode u područje creta, te će se postaviti znakovi zabrane kretanja vozilima na području creta.

Gore navedenim mjerama obnovit će se i očuvati ukupno 50 ha površine CST 4030 te 7 ha CST 7140 i 7230.

Radi utvrđivanja doprinosa provedenih aktivnosti ciljevima projekta, te boljeg poznavanja područja na kojem se projekt provodi, posebice stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova travnjaka, cretova i vriština te uz njih vezanih vrsta, predviđa se provedba niza aktivnosti praćenja stanja predviđenih Planom upravljanja. U praćenju stanja sudjelovati će i djelatnici JU koji će nakon toga te dodatnih edukacija provedenih kroz projekt imati potrebna znanja i vještine za samostalnu provedbu redovnog praćenja stanja travnjačkih staništa i vezanih vrsta, te će moći samostalno izrađivati izvješća o praćenju. Rezultate projekta JU će koristiti za buduće upravljanje i u drugim dijelovima Parka koji nisu uključeni u ovaj projekt, a stečeno znanje i iskustva nastaviti će razmjenjivati s drugim upravljačima i dionicima u sektoru zaštite prirode.

Kroz projekt će se provesti niz aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti javnosti o bioraznolikosti i/ili edukaciji stručnjaka i šire javnosti iz područja zaštite prirode. Specifičnije, provest će se dvije terenske edukacije djelatnika JU, organizirat će se studijsko putovanje u područje EM unutar EU, izradit će se kratki promotivno-edukativni film o važnosti očuvanja travnjaka na Velebitu, o provedenim aktivnostima i rezultatima projekta informirat će se javnost putem elektroničkih medija te web stranice i društvenih mreža JU, organizirat će se tri predstavljanja rada JU za njene suradnike, lokalnu zajednicu i druge dionike, na kojima će se predstaviti i aktivnosti projekta, te će se u suradnji sa zainteresiranim dionicima uspostaviti volonterski program za održavanje lokvi. S ciljem veće vidljivosti projekta i rada JU među ljubiteljima Velebita i u široj javnosti, te prikupljanja informacija s terena, izradit će se i uspostaviti mobilna aplikacija za komunikaciju s posjetiteljima i stanovnicima Parka, kojom se na interaktivan način potiče uključivanje javnosti u zaštitu prirode i građanska znanost.

Podaci o lokaciji projekta

<i>Razina na kojoj se provodi projekt</i>	<i>Županija</i>	<i>Grad/općina</i>	<i>NUTS 2 regija</i>	<i>Indeks razvijenosti</i>	<i>Planirani postotak projekta proveden na odabranoj lokaciji</i>
Županija	Šibensko-kninska županija		Jadranska Hrvatska	95.396	8,89 %
Županija	Ličko-senjska županija		Jadranska Hrvatska	95.575	18,51 %
Županija	Zadarska županija		Jadranska Hrvatska	104.439	72,60 %

Svrha i opravdanost projekta

Svrha i opravdanost

Osnovni uzrok gubitka travnjačkih staništa na Velebitu njihovo je prepuštanje prirodnom procesu sukcesije, primarno uzrokovano iseljavanjem ljudi i suvremenim načinom života koji podrazumijeva prestanak bavljenja tradicijskim stočarstvom i poljoprivredom. Stoga su glavni dionici tj. ciljne skupine na koje su usmjerene aktivnosti projekta lokalni stočari, pčelari i poljoprivrednici, a u komunikacijskom smislu i šira javnost. Tijekom pripreme projekta obavljene su konzultacije s lokalnim stočarima koji kao glavne probleme za obavljanje svoje djelatnosti ističu nedostatak vode za napajanje stoke na pojedinim lokalitetima, tešku pristupačnost nekih (već zaraslih) lokaliteta te štete na stoci od vuka. U nekim područjima nedostatak vode je toliko izražen da dolazi do nekontroliranog kretanja stoke u potrazi za vodom, kompeticije za vodu s divljači (potencijalno i sukoba između stočara i lovaca) te prekomjerne ispaše na lokalitetima u blizini pojilišta i stalnih izvora vode. Nepristupačnost lokaliteta dodatno otežava opskrbu vodom pa se takvi pašnjaci postepeno prestaju koristiti. Stoga je projekt prvenstveno usmjeren na poticanje nastavka korištenja travnjaka za ispašu stoke koje je neophodno za dugoročno očuvanje travnjačkih ciljnih stanišnih tipova na Velebitu.

Javna ustanova trenutno ne raspolaže ljudskim i materijalnim kapacitetima potrebnim za provedbu aktivnosti poticanja lokalnog stanovništva na korištenje travnjaka. Ovim projektom će se osigurati upravo ti potrebni resursi. Glavnina projektnih aktivnosti te uz njih vezanih troškova usmjerena je upravo na ostvarenje cilja postizanja pozitivnog učinka za dugoročno očuvanje ciljnih travnjačkih staništa u Parku. Tako će se već spomenuti problem nedostatka vode za napajanje stoke ublažiti kroz obnovu postojećih seoskih šterni, lokvi i bunara te uređenje i postavljanje novih pojilišta, pri čemu će se prednost dati teže pristupačnim lokalitetima na kojima postoji interes za ispašu. Problem konflikta s vukom ublažiti će se postavljanjem zaštitnih električnih ograda za stoku na utvrđenim kritičnim lokalitetima učestalih napada vuka. Provedbom tih aktivnosti ublažiti će se trenutno prisutni nedostaci za nastavak bavljenja stočarstvom te osigurati održivost korištenja i očuvanja velebitskih pašnjaka na čak 3500 ha površine CST (primarno CST 62A0).

Uz poticanje lokalnih stočara na nastavak korištenja velebitskih pašnjaka, kroz projekt će se poduzeti mjere obnove i očuvanja rijetkih i za očuvanje bioraznolikosti vrlo značajnih CST - vriština i cretova. Kao prioritetan lokalitet za obnovu identificiran je lokalitet Štikada na kojem se nalazi u Parku rijedak CST Europske suhe vrištine (CST 4030, ALP U1), koji je u značajnom stupnju sukcesije. Projektom će se obnoviti oko 50 ha površine ovog CST. Mjere obnove i održavanja provoditi će se na jednim preostalim lokalitetima utvrđenih cretnih CST u Parku, tj. obnova i očuvanje prijelaznog creta (CST 7140, ALP U2) na lokalitetu Sundećac te obnova i očuvanje bazofilnog creta na lokalitetu Ljubica (CST 7230, ALP U1).

Radi utvrđivanja doprinosa provedenih aktivnosti ciljevima projekta, te boljeg poznavanja područja na kojem se projekt provodi, posebice stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova travnjaka, cretova i vriština te uz njih vezanih vrsta, projektom je planirana uspostava sveobuhvatnog praćenja stanja očuvanosti tih vrsta i staništa, a što je predviđeno i Planom upravljanja Parkom prirode Velebit (PU 6017). Nastavak praćenja stanja po završetku projekta osigurat će se provedbom terenskih edukacija za djelatnike JU, po završetku kojih će oni samostalno moći

provoditi praćenje.

Glavna svrha projekta je poboljšano upravljanje Parkom prirode Velebit i povezanim područjima ekološke mreže (POVS HR5000022 i POP HR1000022), kroz provedbu strateških prioriteta i prioriternih mjera očuvanja i obnove te drugih upravljačkih aktivnosti. Projektom će se doprinijeti očuvanju i postizanju povoljnog stanja očuvanosti ciljnih vrsta i stanišnih tipova te održivom upravljanju ekosustavima i bioraznolikošću kroz provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja ZP i područjem EM. Nadalje, provedbom projekta osigurati će se i provedba dijela prioriternih aktivnosti definiranih u Planu upravljanja Parkom prirode Velebit i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 6017), te mjera očuvanja ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova u PP Velebit, sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN, br. 80/19, 119/23), čime će se postići poboljšano upravljanje Parkom prirode Velebit i povezanim područjima ekološke mreže (POVS HR5000022 i POP HR1000022).

Aktivnosti planirane projektom sukladne su Prioritetnom akcijskom okviru za mrežu Natura 2000 u Republici Hrvatskoj (PAO). Specifičnije, provedbom prioriternih upravljačkih aktivnosti/mjera očuvanja područja EM te aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta Javne ustanove doprinijeti će Strateškom prioritetu 1 (SP1) koji se odnosi na poboljšanje upravljanja mrežom zaštićenih i Natura 2000 područja, uključujući i provedbu prioriternih upravljačkih aktivnosti. Provedbom planiranih aktivnosti obnove degradiranih ekosustava unutar područja EM (posebice cretova i vriština) doprinijeti će se postizanju SP2 vezanog uz provedbu prioriternih restauracijskih aktivnosti, dok će se aktivnostima projekta vezanim uz provedbu monitoringa vrsta i stanišnih tipova te praćenje učinkovitosti upravljanja područjima EM doprinijeti postizanju SP3 vezanog uz razvoj sustava monitoringa stanja prirode RH. Nadalje, projekt je u skladu sa sljedećim mjerama utvrđenim u PAO: Poglavlje E.2.2. Vrištine i grmlje, Mjera 1. Obnova vriština (uklanjanje bujadnica, drvenaste vegetacije i dr.); E.2.3. Cretovi i ostala močvarna područja, Mjera 1. Redovito održavanje cretova uklanjanjem zarastajuće vegetacije te Mjera 2. Obnova degradiranih cretnih staništa, uključujući vodni režim; te poglavlje E.2.4. Travnjaci, Mjera 1. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti.

Projekt doprinosi ispunjavanju Prioriteta 3. Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa“, to jest specifičnog cilja 2.vii. „Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja“. Konačno, projektom će se doprinijeti i ispunjenju obaveza RH prema Direktivi o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) te Direktivi o očuvanju divljih ptica (Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) te Uredbi o obnovi prirode (Uredba (EU) 2024/1991 Europskog parlamenta i Vijeća).

Projekt se direktno nadovezuje na projekt "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000" financiran u okviru OPKK 2014.-2020., Specifičnog cilja 6iii2 - "Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)", proveden u periodu od 2017. do 2022. godine, kroz koji je izrađen Plan upravljanja Parkom prirode Velebit i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 6017), a u kojem je planiran niz upravljačkih aktivnosti čija je provedba predviđena ovim projektom.

Održivost rezultata

Održivost rezultata nakon završetka projekta

Dugoročno ublažavanje glavnih problema za bavljenje stočarstvom na Velebitu te uspostava suradnje s ključnim dionicima glavne su mjere održivosti koje će se poduzeti kroz ovaj projekt. Osiguravanjem vode za napajanje stoke (kroz obnovu i opremanje seoskih šterni, bunara i lokvi) te osiguravanjem zaštite stoke od napada vuka (uz pomoć sustava električnih ograda) na mjestima gdje je taj problem izražen, osigurava se održivost korištenja travnjaka za ispašu stoke i nakon završetka projekta, čime se osigurava i održavanje te očuvanje travnjačkih CST. Obnovljene i novouređene šterne, lokve i bunari te postavljena pojila održavat će se već samim redovnim korištenjem od strane lokalnih stočara, a nastavak suradnje očekuje se i od lovačkih društava i/ili drugih zainteresiranih dionika kroz uspostavu volonterskog programa za redovno održavanje lokvi, bunara i drugih malih vodenih staništa. Površine travnjaka odabrane za očuvanje kroz poticanje njihovog korištenja za ispašu osiguravanjem vode za napajanje stoke pogodne su za korištenje intervencija iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. te se očekuje nastavak njihovog korištenja kroz intervenciju „31.02. - Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima“. Radi osiguravanja održivosti rezultata projektnih aktivnosti, u trećoj i četvrtoj godini provedbe projekta izradit će se revizija karte rasprostranjenosti travnjačkih CST te Akcijski plan obnove i očuvanja travnjaka u Parku kojim će se osigurati nastavak korištenja rezultata projekta kroz redovne upravljačke aktivnosti Javne ustanove u razdoblju od pet godina nakon završetka provedbe projekta.

Ostvarenom kupnjom zemljišta te potpisivanjem sporazuma o suradnji na održavanju staništa s privatnim vlasnicima zemljišta i uspostavom procedura provedbe mjera očuvanja na privatnom zemljištu utvrđenom kao CST sukladno Pravilniku o zaštiti i očuvanju osigurati će se nužni preduvjeti za provedbu mjera očuvanja CST na privatnom zemljištu od strane Javne ustanove. Temeljem toga, u suradnji s lokalnim dionicima, posebice vlasnicima zemljišta i pčelarima zainteresiranim za proizvodnju meda od vrijeska, Javna ustanova će kroz svoje redovne upravljačke aktivnosti nastaviti održavati obnovljene površine vriština na lokalitetu Štikada, kao i provoditi mjere očuvanja i održavanja cretova Sundećac i Ljubica nakon obnove kroz projekt.

O nabavljenoj opremi kojom se potiče nastavak korištenja travnjaka za ispašu stoke (sustavi električnih ograda, pojila, pumpe) Javna ustanova će brinuti i po završetku projekta, a ustupati će ju korisnicima putem sporazuma o korištenju u kojem će biti definirani uvjeti korištenja i obveze korisnika. Terenska oprema za snimanje i praćenje stanja vrsta i staništa, meteorološke stanice te uredska informatička oprema nabavljena kroz projekt omogućiti će nastavak praćenja stanja i nesmetanu provedbu upravljačkih aktivnosti Javne ustanove i po završetku projekta. Stečeno znanje djelatnika Javne ustanove kroz provedbu projektnih aktivnosti ojačat će njihove stručne kapacitete za daljnje upravljanje Parkom prirode Velebit i područjima ekološke mreže. Nakon provedbe predviđenih terenskih edukacija djelatnici Javne ustanove će imati potrebna znanja i vještine za samostalnu provedbu redovnog praćenja stanja očuvanosti travnjačkih staništa i uz njih vezanih vrsta, uključujući i ptice, te će moći samostalno izrađivati izvješća o praćenju. Stečeno iskustvo u obnovi seoskih šterni, bunara i lokvi te poticanju stočara na nastavak korištenja travnjaka primjenjivat će se i na drugim lokalitetima u Parku. Održivosti rezultata projekta doprinijeti će i studijsko putovanje djelatnika Javne ustanove i njihovih suradnika (pčelari) jer se time jača njihova suradnja, ali i uspostavljaju novi odnosi s kolegama iz sektora zaštite prirode u drugim zemljama EU, što otvara mogućnosti za dodatnu razmjenu stečenih znanja i iskustava te potencijalno i zajednički razvoj novih projekata u budućnosti.

Uspostavljenu mobilnu aplikaciju za komunikaciju s posjetiteljima i stanovnicima Parka, kojom se na interaktivan način potiče uključivanje javnosti u zaštitu prirode i građanska znanost, Javna ustanova će nastaviti održavati i koristiti i po završetku projekta. Kratki promotivno-edukativni film ostat će javno dostupan te nastaviti doprinositi senzibilizaciji javnosti o vrijednostima očuvanja travnjaka i prepoznatljivog velebitskog pastirskog krajobraza i po završetku provedbe projektnih aktivnosti.

Rezultate projekta (uspješnost provedenih metoda za obnovu ciljnih stanišnih tipova vriština i cretova, praćenje stanja očuvanosti vrsta i staništa i učinkovitosti provedenih mjera očuvanja, iskustva obnove seoskih šterni, bunara i lokvi te uspješnost poticanja lokalnih stočara na nastavak pašarenja na Velebitu i dr.) Javna ustanova će koristiti za buduće upravljanje i u drugim dijelovima Parka koji nisu uključeni u ovaj projekt, a stečeno znanje i iskustva nastaviti će razmjenjivati s drugim upravljačima i dionicima u sektoru zaštite prirode.

Provedbom projektnih aktivnosti Javna ustanova će razviti i unaprijediti suradnju s korisnicima područja, posebice lokalnim stočarima (kroz osiguravanje vode za napajanje stoke i zaštitu stoke od napada vuka), lovačkim društvima (kroz uspostavu volonterskog programa) te vlasnicima zemljišta i zainteresiranim lokalnim pčelarima (kroz sporazume o suradnji i studijsko putovanje), koja će se nastaviti i nakon završetka projekta te time doprinijeti održivosti njegovih rezultata.

Metodologija uspostave projektnog tima

Prijedlog organizacijske strukture: definiranje uloga i odnosa korisnika (prijavitelja, partnera i suradnika); definiranje potrebnih kapaciteta korisnika (prijavitelja i partnera)

Prijavitelj projekta je Javna ustanova Park prirode Velebit. Partneri na projektu nisu predviđeni. Tijekom provedbe projekta planira se uspostava suradnje sa zainteresiranim lokalnim dionicima (stočarima, vlasnicima zemljišta, pčelarima, lovačkim društvima i drugim zainteresiranim korisnicima područja).

Projekt predstavlja značajno povećanje radnog opterećenja za djelatnike Javne ustanove te je za njegovu uspješnu provedbu potrebno zaposliti jednog dodatnog djelatnika – suradnika u Odsjeku zaštite i očuvanja Odjela stručnih poslova, na puno radno vrijeme tijekom cijelog trajanja projekta. Za osiguravanje dodatnih ljudskih kapaciteta potrebnih za upravljanje projektom, uključujući vođenje i koordinaciju provedbe projektnih aktivnosti, financijsko upravljanje, javnu nabavu i upravljanje ugovorima te praćenje provedbe i izvještavanje angažirat će se vanjski stručnjaci: Voditelj projekta/ Stručnjak za upravljanje zaštićenim područjima, Stručnjak za financije i Stručnjak za javnu nabavu.

Projektni tim će se sastojati od ukupno osam članova, pet djelatnika Javne ustanove te tri vanjska stručnjaka, s jasno definiranim ulogama i odgovornostima svakog člana tima povezanim s aktivnostima projekta: v.d. stručna voditeljica JU kao voditeljica tima Javne ustanove (ne traži se financiranje iz projekta); novo-zaposlenog suradnika u Odsjeku zaštite i očuvanja Odjela stručnih poslova kao Asistenta na projektu te tri djelatnika iz Odjela stručnih poslova kao stručnih suradnika/ savjetnika na projektu (ne traži se financiranje iz projekta). Podršku Javnoj ustanovi u upravljanju svim aktivnostima provedbe projekta pruža Voditelj projekta/ Stručnjak za upravljanje zaštićenim područjima, a podršku administrativnom i financijskom upravljanju projektom i provedbi postupaka javne nabave obavljaju Stručnjak za financije i certificirani Stručnjak za javnu nabavu. Provedbu projektnih aktivnosti sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava podržava, nadzire i osigurava Ravnatelj JU.

Za radove obnove staništa i vodenih tijela, provedbu praćenja stanja vrsta i staništa i stručno usavršavanje djelatnika za buduće praćenje (terenske edukacije), reviziju karte rasprostranjenosti travnjačkih CST i izradu Akcijskog plana obnove i očuvanja travnjaka u Parku, izradu i uspostavu mobilne aplikacije za komunikaciju s posjetiteljima i stanovnicima Parka ugovarat će se vanjska usluga, a koordinirati će ih voditelj projekta uz pomoć iskusnih djelatnika Javne ustanove i novozaposlenog Asistenta na projektu. Nabavu opreme (uključujući informatičku opremu, terensku opremu i opremu za poticanje korištenja pašnjaka), kupnju zemljišta te uspostavu sporazuma o suradnji obavljati će djelatnici Javne ustanove, a po potrebi će se ugovoriti pravne usluge. Volonterske programe organizirat će članovi projektnog tima Javne ustanove u suradnji sa zainteresiranim vanjskim suradnicima. Aktivnosti podizanja svijesti javnosti o očuvanju Parka te aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta provoditi će svi članovi projektnog tima, a za pojedine elemente (npr. promotivni film) će se angažirati vanjska usluga. Stručnjak za financije osigurava financijsko praćenje projektnih aktivnosti i odgovoran je za vođenje projektnih financija. Certificirani stručnjak za javnu nabavu zadužen je za pripremu i provedbu nabave u skladu sa važećim propisima, pri čemu surađuje sa stručnjakom za financije i drugim članovima projektnog tima i suradnicima. Članovi projektnog tima će nakon provedbe biti ojačani stečenim znanjem i iskustvom iz provedbe ovog projekta.

Definicija uloga u timu / Raspodjela odgovornosti za upravljanje projektom uz povezivanje s predloženim aktivnostima projekta

Ravnatelj Javne ustanove podržava, nadzire i osigurava provedbu projektnih aktivnosti sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Voditeljica tima Javne ustanove glavna je kontakt osoba za provedbu projekta u Ustanovi, surađuje i komunicira sa svim članovima projektnog tima, angažiranim vanjskim stručnjacima i suradnicima na projektu, sudjeluje u odabiru i ugovaranju vanjskih usluga, daje upute i nadziru rad novozaposlenog suradnika, koordinira rad djelatnika Javne ustanove na projektu, nadzire provedbu svih projektnih aktivnosti te sudjeluje u njima.

Asistent na projektu sudjeluje u provedbi aktivnosti uz članove projektnog tima, prati radove obnove i očuvanja staništa, obilazi teren i prikuplja podatke o stanju očuvanosti vrsta i staništa, prisutnim načinima korištenja zemljišta, potencijalnim ugrozama i dr., uređuje prikupljene podatke za pripremu izvješća sukladno uputama voditelja projekta, sudjeluje u organizaciji projektnih događanja te informiranju zainteresirane javnosti, prema potrebi pomaže svim članovima projektnog tima i angažiranim vanjskim stručnjacima u provedbi projektnih aktivnosti, sudjeluje na sastancima projektnog tima i u drugim oblicima komunikacije s djelatnicima JU i vanjskim suradnicima.

Ostali djelatnici JU kao stručni suradnici/ savjetnici na projektu sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti, uključujući aktivnosti očuvanja i obnove staništa, praćenja stanja vrsta i staništa, suradnje s dionicima te informiranja javnosti o aktivnostima i rezultatima projekta, terenski nadziru radove obnove i očuvanja staništa, organiziraju studijsko putovanje, pohađaju terenske edukacije za praćenje stanja vrsta i staništa, prikupljaju i pripremaju podatke i podloge za izradu izvješća i drugo.

Voditelj projekta/ Stručnjak za upravljanje zaštićenim područjima pruža podršku JU u vođenju i koordinaciji svih aktivnosti projekta, organizira komunikaciju između JU i vanjskih suradnika na projektu, izrađuje godišnji plan provedbe projektnih aktivnosti, priprema izvješća o provedbi aktivnosti projekta te evidencije o ostvarenju pokazatelja za praćenje od strane provedbenih tijela, sudjeluje u terenskim obilascima lokaliteta na kojima se provode projektne aktivnosti te savjetuje JU po svim stručnim pitanjima vezanim uz obnovu i očuvanje staništa, koordinira praćenje stanja vrsta i staništa na način da se osiguraju podaci potrebni za utvrđivanje uspješnosti provedenih mjera, vodi i facilitira komunikaciju s dionicima, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i vidljivost projekta te podizanje svijesti javnosti o očuvanju Parka.

Stručnjak za financije na projektu osigurava financijsko praćenje projektnih aktivnosti i odgovoran je za vođenje projektnih financija. Njegova uloga je pružanje potpore u financijskom upravljanju projektom uključujući upravljanje revizorskim praćenjem provedbe preporuka, nepravilnostima i povratom sredstava, sudjeluje u obavljanju poslova financijskog upravljanja sukladno relevantnim propisima, uspostavlja i održava sustav za praćenje revizorskog traga sukladno relevantnom zakonodavstvu, nadzire potrošnju financijskih sredstava, nadzire primjenu programskih pravila s financijskim učinkom, priprema financijski dio izvješća projekta, nadzire i koordinira, provodi te daje preporuke za provođenje projektnih aktivnosti vezanih uz financijsko upravljanje projektom, brine o nepravilnostima te osigurava stručnu pomoć u adresiranju potencijalnih nepravilnosti.

Stručnjak za javnu nabavu zadužen je za pripremu i provedbu nabava u skladu sa važećim propisima, pri čemu surađuje sa stručnjakom za financije te drugim članovima projektnog tima i suradnicima.

Opis potrebnih kvalifikacija / radnog iskustva / kompetencija za pojedino radno mjesto / ulogu u timu

Asistent na projektu - suradnik u Odsjeku za zaštitu i očuvanje, zaposlen kroz projekt na puno radno vrijeme tijekom cijelog trajanja projekta, uključen u radu na projektu sa 100 % radnog vremena. Potrebne kvalifikacije za radno mjesto Asistenta na projektu: VSS prirodoslovnog ili biotehničkog usmjerenja, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Za stručne suradnike/ savjetnike na projektu zaposlene u Odjelu stručnih poslova JU ne traži se financiranje iz projekta.

Potrebne kvalifikacije za članove projektnog tima/ vanjske stručnjake za upravljanje projektom:

Voditelj projekta/ Stručnjak za upravljanje zaštićenim područjima: VSS prirodoslovnog ili biotehničkog usmjerenja, minimalno 5 godina radnog iskustva u sektoru zaštite prirode, minimalno 5 godina radnog iskustva na poslovima provedbe projekata. Očekivani intenzitet rada Voditelja projekta iznosi 200 radnih dana tijekom trajanja projekta, s očekivanim većim intenzitetom u prvoj polovici provedbe projekta.

Stručnjak za financije: VSS ekonomskog, pravnog ili tehničkog usmjerenja, minimalno 5 godina radnog iskustva na poslovima provedbe projekata. Ugovara se ukupna usluga financijskog vođenja projekta.

Stručnjak za javnu nabavu: VSS, minimalno 3 godine radnog iskustva na poslovima javne nabave, posjedovanje certifikata za javnu nabavu. Ugovara se ukupna usluga provedbe postupaka javne nabave.

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

U prethodnom petogodišnjem periodu Javna ustanova je sudjelovala u provedbi sljedećih projekata financiranih iz EU:

Od rujna 2024. godine provodi se projekt REVERS- Integration of eco touristic development and nature preservation in protected areas, financiran iz programa Interreg VI-A IPA Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027., na kojem je JU partner. Ukupna vrijednost projekta je 1.425.224,5 €, a predviđeno trajanje projekta je do veljače 2027. godine. Kao nositelj projekta JU je u periodu od travnja 2018. do lipnja 2022 uspješno provela projekt „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje - održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“, financiranog iz OPKK 2014-2020, unutar prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, te je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, ukupne vrijednosti 9.085.387,18 €.

Od siječnja 2018. do lipnja 2020. godine proveden je projekt Adriaticaves - Sustainable management and touristic promotion of natural and archeological heritage in the Adriatic Caves, u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014.-2020., financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz cilj Europske teritorijalne suradnje, ukupne vrijednosti 1.325.236,05 €. JU je bila jedan od partnera na projektu.

Iako djelatnici Javne ustanove raspolažu potrebnim iskustvom u provedbi projekata financiranih iz EU, zbog značajnog povećanja obima posla koji proizlazi iz ovog projekta, kao i premalog broja zaposlenih djelatnika Javne ustanove u odnosu na ukupne potrebe upravljanja Parkom prirode Velebit, za učinkovito i pravovremeno administrativno i financijsko upravljanje projektom, provedbu postupaka javne nabave te stručno vođenje i koordinaciju projektnih aktivnosti ugovorit će se vanjska usluga putem javne nabave. U tu svrhu angažirati će se tri stručnjaka: stručnjak za financije, certificirani stručnjak za javnu nabavu te voditelj projekta/ stručnjak za upravljanje zaštićenim područjima. Kvalifikacije i iskustvo koje će se tražiti od spomenutih stručnjaka navedeni su u poglavlju „Metodologija uspostave projektnog tima“.

Članovi projektnog tima će nakon provedbe biti ojačani stečenim znanjem i iskustvom iz provedbe ovog projekta koje će koristiti u budućem upravljanju Parkom te razmjenjivati s drugim upravljačima i dionicima u sektoru zaštite prirode.

6 AKTIVNOSTI

Aktivnosti projekta

Datum početka provedbe (ako je poznat datum početka provedbe)

1.7.2025.

Trajanje provedbe (mjeseci)

48

<i>R.br.</i>	<i>Naziv</i>	<i>Početak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)</i>	<i>Završetak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)</i>
1	Obnova i očuvanje ciljnih stanišnih tipova vriština, cretova i travnjačkih staništa te uz njih vezanih vrsta, koja obuhvaća i uključivanje lokalnih dionika	1	48
2	Praćenje ciljnih vrsta i stanišnih tipova te meteoroloških podataka u Parku prirode Velebit, u svrhu praćenja učinkovitosti upravljanja i utjecaja klimatskih promjena	1	42
3	Jačanje kapaciteta Javne ustanove i podizanje svijesti javnosti o važnosti očuvanja travnjačke bioraznolikosti i pastirskog krajobraza na Velebitu	1	24
4	Upravljanje projektom	1	48
5	Promidžba i vidljivost	1	48

Podaci o aktivnosti projekta

<i>Obnova i očuvanje ciljnih stanišnih tipova vriština, cretova i travnjačkih staništa te uz njih vezanih vrsta, koja obuhvaća i uključivanje lokalnih dionika</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	1
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	48

<i>Opis aktivnosti</i>	Na provedbi aktivnosti ukupno će raditi pet djelatnika JU, od čega će se kroz projekt zaposliti jednog suradnika u Odsjeku za zaštitu i očuvanje na puno radno vrijeme, dok se za preostala četiri djelatnika JU/ člana projektnog tima ne traži financiranje iz projekta. Projektom se predviđa obnova vriština (CST 4030) i cretova (CST 7140 i 7230), za što će se angažirati vanjski izvođači. Na jednom od posljednjih lokaliteta vriština u Parku (Štikada) u prvoj godini provedbe projekta uklonit će se bujadnice te drvenasta i grmolika vegetacija s oko 25 ha zaraslih površina unutar poligona CST površine 50 ha, većinski u državnom vlasništvu. Kroz iduće tri godine će se na cijelom poligonu provoditi daljnje mjere suzbijanja sukcesije (malčiranje, košnja, lomljenje izbojaka bujadi, kontrolirano paljenje i dr.) radi obnove CST. Nadalje, zarasle površine creta Sundđerac očistit će se od drvenaste vegetacije te će se nakon toga redovito održavati ručnim uklanjanjem mladih izbojaka smreke i drugih vrsta. Dodatno, ispod makadamske ceste u blizini creta očistit će se propust kojim protječe glavni tok vode na cret, radi osiguravanja normalnog dotoka vode u područje creta, te će se postaviti znakovi zabrane kretanja vozilima na području creta. S creta Ljubica uklonit će se drvenasta vegetacija te će se nakon toga redovito uklanjati novi izboji vrbe i drugog bilja iz zone potoka Ljubica. Na navedenim lokalitetima predviđa se otkup dijela privatnih površina, ovisno o interesu vlasnika, a za što su predviđena sredstva. Uz to, koristit će se i drugi mehanizmi za provedbu mjera očuvanja poput procedure provedbe mjera očuvanja sukladno Pravilniku o zaštiti i očuvanju PP Velebit, potpisivanja sporazuma o suradnji na održavanju staništa i drugo, za što će se koristiti pravne usluge za koje su također predviđena sredstva. Navedenim mjerama obnovit će se i očuvati ukupno 50 ha površine CST 4030 te 7 ha CST 7140 i 7230. Očuvanje travnjaka CST 62A0 osigurat će se ublažavanjem jednog od glavnih problema kojeg u obavljanju svojih djelatnosti ističu stočari na Velebitu, a to je nedostatak vode za napajanje stoke. Projektom će se obnoviti 6 seoskih šterni te 20 lokvi i bunara, smještenih na lokalitetima u blizini površina CST koje se koriste za ispašu, tj. gdje postoji interes za korištenje intervencija iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH. Obnovljene šterne i bunari opremit će se pumpama za vodu i pojilicama radi omogućavanja pristupa stoke vodi. Navedenim će se povećati kvaliteta staništa za ispašu te tako potaknuti stočare na nastavak korištenja površina za pašarenje na okvirno 3500 ha CST 62A0, unutar zone CST, što će imati pozitivne učinke na očuvanje CST i vezanih vrsta, a time i održivost rezultata projekta. Radi ublažavanja konflikta stočarstva sa zaštitom vuka, te dodatnog poticanja stočara na nastavak korištenja travnjaka za ispašu, nabaviti će se 10 sustava električnih ograda koje osiguravaju zadržavanje stoke u za to predviđenom području te ujedno i zaštitu stoke od napada vuka. Sustavi ograda bit će ustupljeni lokalnim stočarima na korištenje putem sporazuma s JU, kao i pumpe za bunare te pašnjačke pojilice. To je dodatna mjera poticanja lokalnih stočara na travnjačkim površinama koje su već obračunate u pokazatelju. Predviđena je i nabava informatičke opreme za djelatnike JU/ članove projektnog tima, potrebna za nesmetano odvijanje i provedbu projektnih aktivnosti te osiguravanje održivosti rezultata projekta. Aktivnošću se također planira uspostava volonterskog programa za redovno održavanje lokvi i bunara u blizini travnjaka koji se koriste za ispašu. Radi osiguravanja održivosti rezultata projektnih aktivnosti, u trećoj i četvrtoj godini provedbe projekta izradit će se revizija karte rasprostranjenosti travnjačkih CST te Akcijski plan obnove i očuvanja travnjaka u Parku za iduće petogodišnje razdoblje. Sumarno, provedbom ove aktivnosti doprinijeti će se održivom korištenju i očuvanju ukupno 3557 ha površina CST u Parku.
-------------------------------	--

Praćenje ciljnih vrsta i stanišnih tipova te meteoroloških podataka u Parku prirode Velebit, u svrhu praćenja učinkovitosti upravljanja i utjecaja klimatskih promjena

Početak provedbe aktivnosti	1
Završetak provedbe aktivnosti	42
Opis aktivnosti	Radi utvrđivanja doprinosa provedenih aktivnosti ciljevima projekta, te boljeg poznavanja područja na kojem se projekt provodi, posebice stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova travnjaka, cretova i vriština te uz njih vezanih vrsta, predviđa se provedba praćenja stanja, za što će se angažirati vanjske usluge. Kroz projekt će se provesti niz aktivnosti praćenja stanja predviđenih Planom upravljanja Parkom prirode Velebit (PU 6017), posebice aktivnosti vezane uz: praćenje stanja očuvanosti svih utvrđenih CST travnjaka (6170 Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci, 6210 Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kačune), 6230 Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama*, 62A0 Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) i 6410 Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)), cretova (7140 Prijelazni cretovi i 7230 Bazofilni cretovi) i vriština (4030 Europske suhe vrištine); praćenje stanja ciljnih vrsta biljaka vezanih uz travnjačka staništa (modra sasa (Pulsatilla vulgaris ssp. grandis), cjelolatična žutilovka (Genista holopetala) i livadni procjepak (Chouardia litardierei)); praćenje stanja ciljnih vrsta gmazova (kopnena kornjača (Testudo hermanni), četveroprugi kravosas (Elaphe quatuorlineata), crvenkrpica (Zamenis situla) i planinski žutokrug (Vipera ursinii macrops*)); praćenje stanja ciljnih vrsta ptica (jarebica kamenjarka (Alectoris graeca), primorska trepteljka (Anthus campestris), ševa krunica (Lullula arborea), sivi svračak (Lanius minor), rusi svračak (Lanius collurio), pjegava grmuša (Sylvia nisoria), vrtna strnadica (Emberiza hortulana), kosac (Crex crex), eja strnjara (Circus cyaneus), orao zmijar (Circaetus gallicus), crvenonoga vjetruša (Falco vespertinus), ušara (Bubo bubo), suri orao (Aquila chrysaetos), sivi sokol (Falco peregrinus) i leganj (Caprimulgus europaeus)) te praćenje utjecaja nekontroliranog pašarenja na očuvanje bioraznolikosti i kompeticiju za vodu. Time će se osigurati uspostava integralnog praćenja stanja očuvanosti travnjačkih CST i uz njih vezanih vrsta, uključujući i praćenje prirodnih procesa razvoja vegetacije na obnovljenim površinama i komparaciju stanja staništa prije i poslije provedbe aktivnosti očuvanja. S ciljem osiguravanja održivosti rezultata projekta na svim aktivnostima praćenja sudjelovati će i djelatnici JU, u svrhu stjecanja znanja i iskustva za samostalni nastavak praćenja i nakon projekta. Radi nesmetane provedbe aktivnosti praćenja tijekom i nakon projekta, u sklopu ove aktivnosti nabaviti će se i potrebna terenska oprema za dugoročno praćenje stanja očuvanosti vrsta i staništa u Parku, uključujući: dron i fotoaparat s pratećom opremom potrebne za snimanje terena i praćenje stanja bioraznolikosti, dalekozore i foto-zamke za praćenje aktivnosti divljih životinja na odabranim lokalitetima te meteorološke stanice za prikupljanje meteoroloških podataka na lokalitetima na kojima se provode aktivnosti projekta. Neizbježnu ugrozu, posebice za planinska područja kao što je Velebit, predstavljaju i klimatske promjene, pa tako zbog primjerice smanjenja broja dana pod snježnim pokrivačem i povećanja srednje godišnje temperature u idućem periodu možemo očekivati ubrzavanje procesa prirodne sukcesije na svim ciljnim travnjačkim stanišnim tipovima, pa čak i na jednim travnjacima primarnog tipa u Parku - planinskim i pretplaninskim vapnenačkim travnjacima (6170) tj. rudinama, na kojima za sad nije predviđeno poduzimanje aktivnih mjera očuvanja. Stoga će se, radi osiguravanja pravovremenih informacija o potrebi prilagodbe upravljanja, kroz projekt pratiti i stanje očuvanosti CST 6170 kao i prikupljati meteorološki podaci (putem meteoroloških stanica koje će se također nabaviti kroz projekt) vezani uz praćenje klimatskih promjena.

Jačanje kapaciteta Javne ustanove i podizanje svijesti javnosti o važnosti očuvanja travnjačke bioraznolikosti i pastirskog krajobraza na Velebitu	
Početak provedbe aktivnosti	1

<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	24
<i>Opis aktivnosti</i>	Radi jačanja kapaciteta djelatnika Javne ustanove, a time i osiguravanja održivosti rezultata projekta, provest će se terenske edukacije djelatnika JU za samostalnu provedbu praćenja stanja ciljnih stanišnih tipova travnjaka, vriština i cretova te ciljnih vrsta ptica vezanih uz travnjačka staništa. Edukacije će, između ostalog, obraditi teme prepoznavanja biljnih vrsta ključnih za raspoznavanje pojedinog ciljnog stanišnog tipa, metode prikupljanja podataka, metodologiju provedbe praćenja stanja svakog pojedinog ciljnog stanišnog tipa, metode raspoznavanja vrsta i praćenja stanja ptica. Za provedbu edukacija angažirat će se vanjska usluga (stručnjak za travnjake i stručnjak za ptice). Na edukaciji će sudjelovati djelatnici Javne ustanove uključeni u projekt (pet osoba), a moguće i drugi zainteresirani pojedinci iz sektora zaštite prirode. Kao dokaz o sudjelovanju na edukaciji izdavat će se potvrde. Po provedbi terenskih edukacija djelatnici Javne ustanove moći će samostalno provoditi redovno praćenje stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova travnjaka, uključujući cretove i vrištine, kao i ptica vezanih uz travnjačka staništa, te izrađivati izvješća o praćenju. S ciljem razmjene znanja i iskustva o dobrim praksama u upravljanju ciljnim staništima u Europi, s naglaskom na vrištine, organizirat će se studijsko putovanje u područje ekološke mreže unutar EU, s iskustvom u upravljanju ciljnim vrstama i stanišnim tipovima relevantnim za Park prirode Velebit. Kao mogući primjer područja za organizaciju studijskog putovanja, zbog prisutnosti CST 4030 Europske suhe vrištine te uspostavljenih načina njihovog korištenja (primjerice proizvodnja meda od vrijeska) odabrano je nekoliko područja ekološke mreže u Francuskoj (Haute Vallée de l'Aude et Bassin de l'Aiguette; Bassin du Rebenty; Vallée de l'Orbieu). U petodnevnom posjetu sudjelovati će djelatnici Javne ustanove uključeni u projekt, a moguće i suradnici u provedbi projektnih aktivnosti tj. dionici zainteresirani za nastavak korištenja ciljnih staništa (npr. lokalni pčelari zainteresirani za proizvodnju meda od vrijeska). Za organizaciju i vođenje studijskog putovanja zadužena je Javna ustanova. Time će se ojačati kapaciteti Javne ustanove za upravljanje (s naglaskom na CST 4030) te podići svijest glavnih suradnika u očuvanju ciljnih staništa o načinima upravljanja i primjerima dobre prakse. Uz to, studijsko putovanje prilika je za uspostavu suradnje s kolegama iz sektora zaštite prirode u drugim državama EU, što također doprinosi održivosti rezultata projekta jer omogućuje razmjenu znanja i u budućnosti, a potencijalno i zajednički razvoj novih projekata. S ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti očuvanja travnjačke bioraznolikosti i pastirskog krajobraza na Velebitu, izradit će se kratki promotivno-edukativni film za što će se ugovoriti vanjska usluga. Film će se promovirati putem društvenih mreža i internetskih portala Javne ustanove i njenih suradnika te će doprinijeti senzibilizaciji javnosti o vrijednostima očuvanja travnjaka i prepoznatljivog velebitskog pastirskog krajobraza kao i značaju provedbe projektnih aktivnosti i po završetku projekta.

<i>Upravljanje projektom</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	1
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	48

<i>Opis aktivnosti</i>	Iako djelatnici Javne ustanove raspolažu potrebnim iskustvom u provedbi projekata financiranih iz EU, zbog značajnog povećanja obima posla koji proizlazi iz ovog projekta, kao i premalog broja zaposlenih djelatnika Javne ustanove u odnosu na ukupne potrebe upravljanja Parkom prirode Velebit, za učinkovito i pravovremeno administrativno i financijsko upravljanje projektom, provedbu postupaka javne nabave te stručno vođenje i koordinaciju projektnih aktivnosti ugovorit će se vanjska usluga putem javne nabave. U tu svrhu angažirati će se tri stručnjaka: stručnjak za financije, certificirani stručnjak za javnu nabavu te voditelj projekta/ stručnjak za upravljanje zaštićenim područjima. Stručnjak za financije na projektu osigurava administrativno upravljanje projektom i financijsko praćenje projektnih aktivnosti, pruža potporu u financijskom upravljanju projektom uključujući osiguravanje revizorskog traga, uspostavlja i održava sustav za praćenje revizorskog traga sukladno relevantnom zakonodavstvu, nadzire primjenu programskih pravila s financijskim učinkom, priprema financijske dijelove izvješća projekta, nadzire i koordinira te daje preporuke za provođenje projektnih aktivnosti vezanih uz financijsko upravljanje projektom, brine o nepravilnostima te osigurava stručnu pomoć u adresiranju potencijalnih nepravilnosti. Certificirani stručnjak za javnu nabavu zadužen je za pripremu i provedbu postupaka javne nabave u skladu s važećim propisima, pri čemu će surađivati sa stručnjakom za financije, voditeljem projekta/ stručnjakom za upravljanje zaštićenim područjima i drugim suradnicima na projektu. Voditelj projekta/stručnjak za upravljanje zaštićenim područjima osigurava stručnu podršku Javnoj ustanovi u vođenju i koordinaciji svih aktivnosti projekta, organizira komunikaciju unutar projektnog tima te između Javne ustanove i vanjskih suradnika na projektu, izrađuje godišnji plan provedbe projektnih aktivnosti, priprema izvješća o provedbi projekta te evidencije o ostvarenju pokazatelja za praćenje od strane provedbenih tijela; sudjeluje u terenskim obilascima lokaliteta na kojima se provode projektne aktivnosti te savjetuje Javnu ustanovu po svim stručnim pitanjima vezanim uz obnovu i očuvanje staništa (npr. odabir točnih površina za provedbu pojedinih radova obnove i očuvanja, utvrđivanje dinamike i načina izvođenja tih radova i sl.), koordinira praćenje stanja vrsta i staništa na način da se osiguraju podaci potrebni za utvrđivanje uspješnosti provedenih mjera; vodi i facilitira komunikaciju s dionicima; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz informiranje i vidljivost projekta te podizanje svijesti javnosti o očuvanju Parka. Ugovaranjem vanjske usluge za upravljanje projektom, administraciju i tehničku koordinaciju projekta osigurat će se potrebni ljudski i stručni kapaciteti za učinkovito i pravovremeno administrativno, financijsko i stručno upravljanje projektom.
------------------------	--

<i>Promidžba i vidljivost</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	1
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	48

<i>Opis aktivnosti</i>	Kao dio obaveznih aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta na glavnim lokalitetima provedbe projektnih aktivnosti obnove i očuvanja staništa i vodenih tijela postaviti će se trajne ploče s informacijama o projektu i izvoru financiranja operacija. Uz to, sva nabavljena oprema (uključujući pumpe za vodu, pojilišta i sustave električnih ograda) označiti će se trajnim oznakama s informacijom o tome da je njihova nabava financirana sredstvima EU, čime će se osigurati vidljivost projekta u lokalnoj zajednici. O provedenim aktivnostima i rezultatima projekta informirati će se javnost putem elektroničkih medija (internetskih portala) te web stranice i društvenih mreža Javne ustanove i njenih suradnika. Tijekom trajanja projekta organizirati će se tri predstavljanja rada Javne ustanove, za njene suradnike, lokalnu zajednicu i druge ključne dionike, na kojima će se predstaviti i aktivnosti projekta. Za organizaciju tog događanja ugovoriti će se vanjska usluga. Time će se osigurati informiranje stručne i lokalne zajednice o stečenim iskustvima kroz provedbu projektnih aktivnosti te vidljivost projekta. S ciljem veće vidljivosti projekta i rada Javne ustanove među ljubiteljima Velebita i u široj javnosti, te prikupljanja informacija s terena (npr. lokacije šterni, bunara i izvora vode; divlja odlagališta otpada i dr.), izraditi će se i uspostaviti mobilna aplikacija za komunikaciju s posjetiteljima i stanovnicima Parka, kojom će se na interaktivan način poticati uključivanje javnosti u zaštitu prirode i građanska znanost.
------------------------	--

7 POKAZATELJI I REZULTATI

Rezultat

Obnova i očuvanje ciljnih stanišnih tipova vriština, cretova i travnjačkih staništa te uz njih vezanih vrsta, koja obuhvaća i uključivanje lokalnih dionika						
Postizanjem navedenog rezultata, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:						
Kod pokazatelja	Naziv pokazatelja	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost	Doprinos	Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Učestalost izvješćivanja
RCO37	Površina područja mreže Natura 2000 obuhvaćena mjerama zaštite i obnove(hektari)	0,00	3.557,00	3.557,00	Završetak provedbe	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Ostvarenje postignuća pokazatelja dokazat će se temeljem izvješća o provedbi projektnih aktivnosti, s prostornim podacima u GIS-u o površinama na kojima su provedene aktivnosti, te izvješća o provedenim praćenjima stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova i ciljnih vrsta, također s pripadajućim prostornim podacima u GIS-u.				

Povezane aktivnosti:

1	Obnova i očuvanje ciljnih stanišnih tipova vriština, cretova i travnjačkih staništa te uz njih vezanih vrsta, koja obuhvaća i uključivanje lokalnih dionika
---	---

8 PRORAČUN

Standardne veličine jediničnih troškova

Primjenjivost standardne veličine jediničnog troška

Ne

Paušalni iznos

Primjenjivost paušalnog iznosa na troškove projekta

Ne

Aktivnost proračuna

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

1. Obnova i očuvanje ciljnih stanišnih tipova vriština, cretova i travnjačkih staništa te uz njih vezanih vrsta, koja obuhvaća i uključivanje lokalnih dionika

	Stvarni trošak	Zapošljavanje jednog suradnika u Odsjeku za zaštitu i očuvanje, Odjela stručnih poslova za zaštitu, očuvanje, korištenje i održavanje.	7392,00	12,76	94.321,92	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Prihvatljivi troškovi osoblja Prijavitelja i/ili Partnera
Opis troška		Osiguravanje potrebnih stručnih kapaciteta Javne ustanove za provedbu svih aktivnosti projekta, uključujući praćenje radova obnove i očuvanja staništa, obilazak terena i prikupljanje podataka o stanju očuvanosti vrsta i staništa i prisutnim načinima korištenja zemljišta; uređivanje prikupljenih podataka za pripremu izvješća sukladno uputama voditelja projekta; logističku organizaciju projektnih događanja i drugo. Predviđeno je zapošljavanje jednog suradnika u Odsjeku za zaštitu i očuvanje, Odjela stručnih poslova za zaštitu, očuvanje, korištenje i održavanje.							
	Stvarni trošak	Neizravni troškovi po fiksnoj stopi	1,00	9.432,19	9.432,19	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Neizravni troškovi
Opis troška		Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 10 % ukupnog iznosa plaće jednog djelatnika.							

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

	Stvarni trošak	Obnova i očuvanje vriština (CST 4030) uklanjanjem bujadnica, drvenaste vegetacije i drugo, unutar zone CST na području južnog Velebita.	50,00	8.500,00	425.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva	Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		U prvoj godini provest će se uklanjanje bujadnica te drvenaste i grmolike vegetacije na oko 25 ha zaraslih površina unutar poligona CST površine 50 ha. Nakon toga, na očišćenim površinama, kao i na okolnim površinama koje su trenutno u nižem stupnju sukcesije, ukupne površine 50 ha, uklanjati će se novi izbojci drvenaste i druge vegetacije na način koji omogućava širenje onih vrsta koje su karakteristične za ciljni stanišni tip (malčiranje, košnja, lomljenje izbojaka bujadi, kontrolirano paljenje i dr.).						
	Stvarni trošak	Obnova i očuvanje degradiranih cretnih staništa u Parku prirode Velebit.	7,00	4.500,00	31.500,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva	Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Zarasle površine creta Sundežac očistit će se od drvenaste vegetacije te će se nakon toga redovito održavati ručnim uklanjanjem mladih izbojaka smreke i drugih vrsta. Dodatno, ispod makadamske ceste u blizini creta očistit će se propust kojim protječe glavni tok vode na cret, radi osiguravanja normalnog dotoka vode u područje creta, te će se postaviti znakovi zabrane kretanja vozilima na području creta. S creta Ljubica uklonit će se drvenasta vegetacija te će se nakon toga redovito uklanjati novi izboji vrbe i drugog bilja iz zone potoka Ljubica.						

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

	Stvarni trošak	Očuvanje travnjaka (CST 62A0) osiguravanjem vode za napajanje stoke kroz obnovu seoskih šterni, a radi poticanja lokalnih stočara na korištenje travnjaka za ispašu stoke.	6,00	100.000,00	600.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Obnoviti će se 6 seoskih šterni smještenih na lokalitetima u blizini površina CST koje se koriste za ispašu, tj. gdje postoji interes za korištenje intervencija iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH. Obnovljene šterne i bunari opremit će se pumpama za vodu i pojilicama (odvojena stavka troška) radi omogućavanja pristupa stoke vodi. Navedenim će se povećati kvaliteta staništa za ispašu te tako potaknuti stočare na nastavak korištenja površina CST za pašarenje.							

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

	Stvarni trošak	Očuvanje travnjaka (CST 62A0) osiguravanjem vode za napajanje stoke kroz obnovu lokvi i bunara, a radi poticanja lokalnih stočara na korištenje travnjaka za ispašu stoke.	20,00	8.000,00	160.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Obnoviti će se 20 bunara i/ili lokvi smještenih na lokalitetima u blizini površina CST koje se koriste za ispašu, tj. gdje postoji interes za korištenje intervencija iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH. Obnovljene bunari opremit će se pumpama za vodu i pašnjačkim pojilicama (odvojena stavka troška) radi omogućavanja pristupa stoke vodi, a koje će se zainteresiranim stočarima ustupiti na korištenje putem ugovora s JU, uz sustave električnih ograda.							
	Stvarni trošak	Opremanje obnovljenih seoskih šterni samoreguliraj ućim solarnim pumpama za vodu te obnovljenih bunara akumulatorskim pumpama i pašnjačkim pojilicama.	1,00	28.000,00	28.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Opis troška		Svrha je osiguravanje mogućnosti korištenja obnovljenih seoskih šterni i bunara za napajanje stoke. Predviđa se nabava šest samoregulirajućih solarnih pumpi koje će se ugraditi u obnovljene seoske šterne te 10 jednostavnih akumulatorskih pumpi i 10 pašnjačkih pojilica za korištenje na obnovljenim bunarima (putem sporazuma o korištenju s Javnom ustanovom).							
	Stvarni trošak	Poticanje lokalnih stočara na nastavak korištenja travnjaka kroz osiguravanje sustava električnih ograda za korištenje na otvorenom planinskom području.	10,00	5.000,00	50.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Nabaviti će se 10 sustava električnih ograda koje osiguravaju zadržavanje stoke u za to predviđenom području kao i zaštitu stoke od napada vuka, a postaviti će ih se na lokacijama u Parku na kojima se za to tijekom provedbe projekta pokaže potreba i interes dionika. Sustavi ograda bit će ustupljeni stočarima na korištenje putem sporazuma o korištenju s Javnom ustanovom. To je dodatna mjera poticanja lokalnih stočara, uz osiguravanje vode za napajanje stoke, na travnjačkim površinama koje su već obračunate u pokazatelju.							

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

	Stvarni trošak	Osiguravanje preduvjeta za provedbu aktivnosti očuvanja i/ili obnove na privatnom zemljištu, uključujući i kupnju zemljišta te pravne usluge.	1,00	100.000,00	100.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Kupnja zemljišta
Opis troška		Osiguravanje sredstava za sve radnje i načine osiguravanja ovlasti Javne ustanove da poduzima potrebne aktivnosti očuvanja i/ili obnove staništa, te uz to vezane troškove (uključujući otkup zemljišta i pravne usluge). Moguće radnje uključuju proceduru provedbe mjera očuvanja sukladno Pravilniku o zaštiti i očuvanju; potpisivanje sporazuma o suradnji na održavanju staništa s privatnim vlasnicima zemljišta; kupnju zemljišta za provedbu aktivnosti i mjera očuvanja i upravljanja i drugo. Pravne usluge također će se koristiti za izradu sporazuma o korištenju nabavljene opreme.							
	Stvarni trošak	Nabava uredske informatičke opreme.	1,00	8.000,00	8.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		S ciljem nesmetanog odvijanja i provedbe projektnih aktivnosti te održivosti rezultata projekta nabaviti će se potrebna informatička oprema, uključujući računalo i računalne opreme za novog djelatnika, te zamjena četiri dotrajala računala za djelatnike JU koji će raditi na projektu, jedan pisač i pet vanjskih diskova.							

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

	Stvarni trošak	Izrada i provedba volonterskih programa za održavanje lokvi i bunara.	4,00	4.000,00	16.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Svrha volonterskih programa je osiguravanje održivosti rezultata projekta kroz razvoj suradnje sa zainteresiranim dionicima i uspostavu redovnog održavanja lokvi i bunara (čišćenje otpada, uklanjanje vegetacije, uklanjanje invazivnih vrsta, sanacija ruba i sl.) u blizini travnjačkih CST koja se koriste za ispašu.							
	Stvarni trošak	Izrada Akcijskog plana obnove i očuvanja travnjaka u Parku prirode Velebit te revizija karte rasprostranjenosti travnjačkih CST utvrđenih za Park, uključujući cretove i vrištine.	1,00	65.000,00	65.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		U trećoj i četvrtoj godini provedbe projekta izradit će se revizija karte rasprostranjenosti travnjačkih CST te Akcijski plan obnove i očuvanja travnjaka u Parku za iduće petogodišnje razdoblje, kojim će se dodatno osigurati nastavak provedbe aktivnosti očuvanja staništa od strane JU te održivost rezultata projekta.							
		Aktivnost		1.587.254,11					
		Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)		0,00					
		Ukupno aktivnost		1.587.254,11					

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

2. Praćenje ciljnih vrsta i stanišnih tipova te meteoroloških podataka u Parku prirode Velebit, u svrhu praćenja učinkovitosti upravljanja i utjecaja klimatskih promjena

	Stvarni trošak	Praćenje stanja CST travnjaka i vriština u Parku(CST 6170, 6210, 6230, 62A0, 6410 i 4030).	1,00	118.000,00	118.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Uspostava i provedba praćenja stanja očuvanosti navedenih CST u Parku prirode Velebit.							
	Stvarni trošak	Praćenje stanja očuvanosti travnjačkih CST te učinkovitosti provedenih projektnih aktivnosti.	1,00	11.000,00	11.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Uspostava i provedba praćenja stanja očuvanosti navedenih CST u Parku prirode Velebit.							

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

	Stvarni trošak	Praćenje stanja ciljnih vrsta biljaka: modra sasa (Pulsatilla vulgaris ssp. grandis), cjelolatična žutilovka (Genista holopetala) i livadni procjepak (Chouardia litardierei).	1,00	33.000,00	33.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Uspostava i provedba praćenja stanja očuvanosti navedenih ciljnih vrsta u Parku prirode Velebit.							

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

	Stvarni trošak	Praćenje stanja ciljnih vrsta gmazova: kopnena kornjača (Testudo hermanni), četveroprugi kravosas (Elaphe quatuorlineata), crvenkrpica (Zamenis situla) i planinski žutokrug (Vipera ursinii macrops*).	1,00	30.000,00	30.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Uspostava i provedba praćenja stanja očuvanosti navedenih ciljnih vrsta u Parku prirode Velebit.							
	Stvarni trošak	Praćenje stanja ciljnih vrsta ptica vezanih uz travnjačka staništa.	1,00	35.000,00	35.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Uspostava i provedba praćenja stanja očuvanosti ciljnih vrsta ptica: jarebica kamenjarka (Alectoris graeca), primorska trepteljka (Anthus campestris), ševa krunica (Lullula arborea), sivi svračak (Lanius minor), rusi svračak (Lanius collurio), pjegava grmuša (Sylvia nisoria), vrtna strnadica (Emberiza hortulana) i kosac (Crex crex).							

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

	Stvarni trošak	Praćenje stanja ciljnih vrsta ptica grabljivica.	1,00	69.000,00	69.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Uspostava i provedba praćenja stanja očuvanosti ciljnih vrsta ptica: eja strnjara (Circus cyaneus), orao zmijar (Circaetus gallicus), crvenonoga vjetroša (Falco vespertinus), ušara (Bubo bubo), suri orao (Aquila chrysaetos) i sivi sokol (Falco peregrinus).							
	Stvarni trošak	Praćenje stanja ciljne vrste legnja (Caprimulgus europaeus).	1,00	13.000,00	13.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Praćenje stanja ciljne vrste legnja (Caprimulgus europaeus).							
	Stvarni trošak	Praćenje utjecaja nekontroliranog pašarenja na očuvanje bioraznolikosti i kompeticiju za vodu.	1,00	15.000,00	15.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Utvrđivanje razine utjecaja nekontroliranog pašarenja na očuvanje bioraznolikosti i kompeticiju za vodu.							

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

	Stvarni trošak	Nabava terenske opreme za snimanje i praćenje stanja vrsta i staništa te opreme za praćenje meteoroloških podataka.	1,00	16.000,00	16.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva	Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Nabava drona i foto-aparata za snimanje terena i praćenje stanja bioraznolikosti, dalekozora i foto-zamki za praćenje aktivnosti divljih životinja na odabranim lokalitetima, te pet meteoroloških stanica za prikupljanje meteoroloških podataka na lokalitetima na odabranim lokalitetima						
		Aktivnost			340.000,00			
		Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)			0,00			
		Ukupno aktivnost			340.000,00			

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

3. Jačanje kapaciteta Javne ustanove i podizanje svijesti javnosti o važnosti očuvanja travnjačke bioraznolikosti i pastirskog krajobraza na Velebitu

	Stvarni trošak	Terenska edukacija djelatnika Javne ustanove za praćenje stanja ciljnih stanišnih tipova travnjaka, vriština i cretova.	1,00	10.000,00	10.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Svrha aktivnosti je jačanje kapaciteta djelatnika za provedbu praćenja stanja ciljnih stanišnih tipova i ciljnih vrsta u Parku te osiguravanje održivosti projektnih rezultata. Zbog kompleksnosti sadržaja predviđena je višednevna edukacija okvirnog trajanja 17 dana te izrada radnog materijala za daljnju provedbu praćenja stanja.							
	Stvarni trošak	Terenska edukacija djelatnika Javne ustanove za praćenje stanja ciljnih vrsta ptica vezanih uz travnjačka staništa.	1,00	10.000,00	10.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Svrha aktivnosti je jačanje kapaciteta djelatnika za provedbu praćenja stanja ciljnih stanišnih tipova i ciljnih vrsta u Parku te osiguravanje održivosti projektnih rezultata. Zbog kompleksnosti sadržaja predviđena je višednevna edukacija te izrada radnog materijala za daljnju provedbu praćenja stanja.							

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

	Stvarni trošak	Studijsko putovanje u područja ekološke mreže s iskustvom u upravljanju ciljnim staništima relevantnim za Park prirode Velebit, s naglaskom na vrištine (Francuska).	7,00	2.000,00	14.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		S ciljem razmjene znanja i iskustva o upravljanju ciljnim staništima u Europi, s naglaskom na vrištine, organizirat će se studijsko putovanje u PEM unutar EU, s iskustvom u upravljanju ciljnim vrstama i stanišnim tipovima relevantnim za PP Velebit. Kao mogući primjer područja za posjet, zbog prisutnosti CST 4030 te uspostavljenih načina njihovog korištenja (primjerice proizvodnja meda od vrijeska) odabrano je nekoliko PEM u Francuskoj. U petodnevnom posjetu sudjelovati će djelatnici JU, a moguće i dionici zainteresirani za nastavak korištenja ciljnih staništa (npr. lokalni pčelari).							
	Stvarni trošak	Izrada kratkog promotivnog filma o važnosti očuvanja travnjačke bioraznolikosti i pastirskog krajobraza na Velebitu.	1,00	5.000,00	5.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Opis troška	Izradit će se kratki (3-4 min) promotivno-edukativni film o važnosti očuvanja travnjačke bioraznolikosti i pastirskog krajobraza na Velebitu, s ciljem podizanja svijesti javnosti o toj temi.							
	Aktivnost			39.000,00				
	Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)			0,00				
	Ukupno aktivnost			39.000,00				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

4. Upravljanje projektom

	Stvarni trošak	Vanjska usluga administrativnog i financijskog upravljanja projektom uključujući i provedbu postupaka javne nabave	1,00	120.000,00	120.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi upravljanja projektom (vanjska usluga)
Opis troška		Radi osiguravanja potrebne podrške administrativnom i financijskom upravljanju projektom i provedbi postupaka javne nabave angažirati će se Stručnjak za financije i certificirani Stručnjak za javnu nabavu.							
	Stvarni trošak	Vanjska usluga stručne podrške vođenju i koordinaciji projekta - voditelj projekta/stručnjak za upravljanje zaštićenim područjima	200,00	350,00	70.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi upravljanja projektom (vanjska usluga)
Opis troška		Radi osiguravanja stručne podrške Javnoj ustanovi za uspješno vođenje i koordinaciju projekta angažirati će se Voditelj projekta/ Stručnjak za upravljanje zaštićenim područjima.							
		Aktivnost			190.000,00				
		Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)			0,00				
		Ukupno aktivnost			190.000,00				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

5. Promidžba i vidljivost

	Stvarni trošak	Izrada i postavljanje trajnih ploča i oznaka s informacijama o projektu na mjestima provedbe operacija i/ili ugradnje nabavljene opreme.	10,00	1.000,00	10.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Kao dio obaveznih aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta na glavnim lokalitetima provedbe projektnih aktivnosti obnove i očuvanja staništa i vodenih tijela postaviti će se trajne s informacijama o projektu i izvoru financiranja operacija. Uz to, sva nabavljena oprema (uključujući pumpe za vodu, pojilišta i sustave električnih ograda) označit će se trajnim oznakama s informacijom o tome da je njihova nabava financirana sredstvima EU, čime će se osigurati vidljivost projekta u lokalnoj zajednici.							
	Stvarni trošak	Informiranje javnosti o projektu, provedenim aktivnostima i rezultatima, putem elektroničkih medija te na web stranici i društvenim mrežama Javne ustanove.	1,00	0,00	0,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Opis troška		O provedenim aktivnostima i rezultatima projekta informirat će se javnost putem elektroničkih medija (internetskih portala) te web stranice i društvenih mreža Javne ustanove i njenih suradnika.							
	Stvarni trošak	Organizacija godišnjeg predstavljanja rada Javne ustanove i aktivnosti projekta, za lokalnu i stručnu zajednicu.	3,00	5.000,00	15.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP
Opis troška		Tijekom trajanja projekta organizirati će se tri predstavljanja rada Javne ustanove, za njene suradnike, lokalnu zajednicu i druge ključne dionike, na kojima će se predstaviti i aktivnosti projekta. Za organizaciju tog događanja ugovorit će se vanjska usluga. Time će se osigurati informiranje stručne i lokalne zajednice o stečenim iskustvima kroz provedbu projektnih aktivnosti te vidljivost projekta.							
	Stvarni trošak	Izrada i uspostava mobilne aplikacije za komunikaciju s javnosti i prikupljanje informacija iz Parka (npr. lokacije šterni, bunara i izvora vode; divlja odlagališta otpada i dr.).	1,00	25.000,00	25.000,00	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	Bespovratna sredstva		Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (€)	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja
--------------	-------	---------------	-----------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Opis troška	S ciljem veće vidljivosti projekta i rada Javne ustanove među ljubiteljima Velebita i u široj javnosti, te prikupljanja informacija s terena (npr. lokacije šterni, bunara i izvora vode; divlja odlagališta otpada i dr.), izradit će se i uspostaviti mobilna aplikacija za komunikaciju s posjetiteljima i stanovnicima Parka, kojom se na interaktivan način potiče uključivanje javnosti u zaštitu prirode i građanska znanost.							
	Aktivnost			50.000,00				
	Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)			0,00				
	Ukupno aktivnost			50.000,00				

Fiksna stopa

Naziv	Ukupan iznos (€)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Kategorija financiranja za fiksnu stopu	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja

9 SAŽETAK PRORAČUNA

Ukupna vrijednost projekta (€)

<i>Ukupna vrijednost projekta</i>	2.206.254,11
<i>Ukupni prihvatljivi troškovi</i>	2.206.254,11
<i>Ukupni neprihvatljivi troškovi</i>	0,00
<i>Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva</i>	0,00
<i>Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva</i>	0,00

Broj	Oznaka	Iznos
1	Kupnja zemljišta	100.000,00 €
2	Neizravni troškovi	9.432,19 €
3	Prihvatljivi troškovi osoblja Prijavitelja i/ili Partnera	94.321,92 €
4	Troškovi upravljanja projektom (plaće osoblja prijavitelja i/ili partnera)	0,00 €
5	Troškovi upravljanja projektom (vanjska usluga)	190.000,00 €
6	Troškovi vezani za provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja područjem EM i ZP	1.812.500,00 €

Izvori financiranja

Kategorija financiranja/ Nositelj troška		Ukupni prihvatljivi troškovi	Intenzitet potpore	Bespovratna sredstva	Sredstva korisnika
Bespovratna sredstva					
	Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT	2.206.254,11 €	84,9999999%	1.875.315,99 €	330.938,12 €
	Ukupno (Bespovratna sredstva)	2.206.254,11 €	84,9999999%	1.875.315,99 €	330.938,12 €
UKUPNO		2.206.254,11 €	84,9999999%	1.875.315,99 €	330.938,12 €

Procijenjeni neto prihod (€)

Metoda procjene neto prihoda	Projekt ne generira prihod ili generirani prihod nije relevantan
------------------------------	--

10 HORIZONTALNA NAČELA

Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije

Promicanje ravnopravnosti spolova

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Tijekom provedbe ovog projekta, ni na koji način neće se poticati diskriminacija na osnovi spola. Projekt je u potpunosti u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Promicanje načela nediskriminacije

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Tijekom provedbe ovog projekta, ni na koji način neće se poticati diskriminacija ni na kojoj osnovi - rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. Projekt je u potpunosti u skladu sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12).

Projekt doprinosi jednakim mogućnostima kroz:

- izbjegavanje održavanja sastanaka i radionica i drugih sličnih projektnih aktivnosti za ciljne skupine za vrijeme vjerskih praznika bilo koje vjerske manjine, osim ako su osigurani alternativni datumi; isti uvjeti bit će zahtijevani od izvršitelja u okviru pojedinih elemenata
- prilikom organizacije predstavljanja rezultata projekta kao mjesto događanja odabrati će se ono koje ima osigurane elemente pristupačnosti za osobe s invaliditetom.
- pri odabiru prehrambenih proizvoda koji se planiraju osigurati prilikom događanja vodit će se računa o vjerskim/medicinskim zahtjevima u smislu prehrane
- u okviru upravljanja projektom osigurati će se fleksibilni uvjeti rada kako bi se mogli poštivati vjerski običaji
- prilikom aktivnosti promidžbe i vidljivosti koristiti će se raznolikim medijima i komunikacijskim kanalima kako bi se obuhvatile različite skupine.

Dodatne aktivnosti

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Nema

Pristupačnost za osobe s invaliditetom

Pristupačnost infrastrukturi/javnom prijevozu itd.

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Prilikom organizacije predstavljanja aktivnosti i rezultata projekta kao mjesto događanja odabrat će se ono koje ima osigurane elemente pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Informacijsko-komunikacijska pristupačnost

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Prilikom aktivnosti promidžbe i vidljivosti Javna ustanova će se koristiti raznolikim medijima i komunikacijskim kanalima kako bi se obuhvatile različite skupine uključujući i tekstove jednostavne za čitanje i razumijevanje za osobe s intelektualnim teškoćama.

Razumna prilagodba i univerzalni dizajn

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Nije relevantno.

Pristupačnost ostalih sadržaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Nije relevantno.

Dodatne aktivnosti

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Nema

Održivi razvoj

Zelena javna nabava Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Sukladno uvjetima Poziva sva oprema koja će se nabavljati kroz projekt poštivat će pravila zelene javne nabave, odnosno nabavljat će se roba, usluge i radovi koji imaju manji utjecaj na okoliš tijekom svog životnog ciklusa.

Klimatsko potvrđivanje Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Nije relevantno.

Doprinos načelu „ne čini bitnu štetu“ Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Glavna svrha projekta je poboljšano upravljanje Parkom prirode Velebit i povezanim područjima EM, tj. očuvanje i postizanje povoljnog stanja očuvanosti ciljnih vrsta i stanišnih tipova kao i održivo upravljanje ekosustavima i bioraznolikošću kroz provedbu aktivnosti očuvanja, obnove i upravljanja Parkom i PEM. S obzirom na to projekt izravno doprinosi održivom razvoju, odnosno postavlja pretpostavke za isti.

Dodatne aktivnosti Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Nema

11 INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Tiskani mediji

Ne

Elektronički mediji

Da

Ciljana skupina

Opća javnost

Internet

Da

Ciljana skupina

Opća javnost

Seminari, konferencije, radionice itd.

Da

Ciljana skupina

Stručna i lokalna zajednica

Promotivni materijal

Ne

Znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta

Da

Ciljana skupina

Opća javnost

Trajna/informacijska ploča

Da

Ciljana skupina

Opća javnost

Oznake vidljivosti na projektnoj dokumentaciji

Da

Ciljana skupina

Stručna zajednica

Oznake vidljivosti na opremi

Da

Ciljana skupina

Opća javnost

12 PRILOZI

Popis dozvola

Naslov dokumenta	Datum izdavanja dokumenta	Rok važenja dokumenta	Status dokumenta

Prilozi i ostala obavezna dokumentacija

Naziv	Tip priloga
02_Obrazac 2_Troškovnik s referencama	Ostalo
03_Obrazac 3_Izjava prijavitelja	Izjava prijavitelja
07_Potporni dokumenti za troškove plaće djelatnika Prijavitelja	Ostalo
10_Obrasci procjene učinka za nediskriminaciju (Obrazac A) i ravnopravnost spolova (Obrazac B)	Ostalo
05_Akt nadležnog tijela o nepostojanju utjecaja na okoliš/EM	Ostalo
08_Dostatnost doprinosa projektnog prijedloga pokazatelju	Ostalo
08_GIS_Površine za izračun pokazatelja	Ostalo
09_Popratna relevantna dokumentacija vezano uz imovinsko-pravne odnose	Ostalo